

# BV 101347 Störzbachstraße

Auftraggeber: FLÜWO Bauen Wohnen eG  
Version: E vom 05.05.2026

## Grobterminplan

Nr.	Bezeichnung	Start	Dauer	Ende	2026										
					April				Mai				Juni		
					15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	101347 Störzbachstraße - Kellerleitungen + Strang 1 + Strang 2	09.04.2026	48at	19.06.2026	[Gantt bar from 09.04.2026 to 19.06.2026]										
2	Strang 1	09.04.2026	27at	19.05.2026	[Gantt bar from 09.04.2026 to 19.05.2026]										
3	Bestandsaufnahme Strang 1	09.04.2026	1at	09.04.2026	[Gantt bar from 09.04.2026 to 09.04.2026]										
4	Abbrucharbeiten + Kernbohrungen Wohnung 24, 22	13.04.2026	2at	14.04.2026	[Gantt bar from 13.04.2026 to 14.04.2026]										
5	Abbrucharbeiten + Kernbohrungen Wohnung 20,18	15.04.2026	2at	16.04.2026	[Gantt bar from 15.04.2026 to 16.04.2026]										
6	Abbrucharbeiten + Kernbohrungen Wohnung 16,13	16.04.2026	2at	17.04.2026	[Gantt bar from 16.04.2026 to 17.04.2026]										
7	Montage GIS Gestelle + Verrohrung Wohnung 24, 22	20.04.2026	3at	22.04.2026	[Gantt bar from 20.04.2026 to 22.04.2026]										
8	Montage GIS Gestelle + Verrohrung Wohnung 20,18	22.04.2026	3at	24.04.2026	[Gantt bar from 22.04.2026 to 24.04.2026]										
9	Montage GIS Gestelle + Verrohrung Wohnung 16,13	27.04.2026	3at	29.04.2026	[Gantt bar from 27.04.2026 to 29.04.2026]										
10	Trockenbau + Abdichtung Wohnung 24, 22	23.04.2026	2at	24.04.2026	[Gantt bar from 23.04.2026 to 24.04.2026]										
11	Trockenbau + Abdichtung Wohnung 20,18	28.04.2026	2at	29.04.2026	[Gantt bar from 28.04.2026 to 29.04.2026]										
12	Trockenbau + Abdichtung Wohnung 16,13	30.04.2026	2at	04.05.2026	[Gantt bar from 30.04.2026 to 04.05.2026]										
13	Wanne setzen + Oberflächen Wohnungen 24,22	28.04.2026	5at	05.05.2026	[Gantt bar from 28.04.2026 to 05.05.2026]										
14	Wanne setzen + Oberflächen Wohnungen 20,18	30.04.2026	5at	07.05.2026	[Gantt bar from 30.04.2026 to 07.05.2026]										
15	Wanne setzen + Oberflächen Wohnungen 16,13	04.05.2026	5at	08.05.2026	[Gantt bar from 04.05.2026 to 08.05.2026]										
16	Störung aufgrund Brandschutz im Lüftungsschacht	27.04.2026	6at	05.05.2026	[Gantt bar from 27.04.2026 to 05.05.2026]										
17	Abbruch Lüftungsschacht (Seite WC) + Ausmauerung	30.04.2026	6at	08.05.2026	[Gantt bar from 30.04.2026 to 08.05.2026]										
18	Fliesenarbeiten im WC + Malerarbeiten + Endmontage	11.05.2026	5at	18.05.2026	[Gantt bar from 11.05.2026 to 18.05.2026]										
19	Endmontage Sanitär alle Wohnungen	08.05.2026	2at	11.05.2026	[Gantt bar from 08.05.2026 to 11.05.2026]										
20	Feinschliff Restarbeiten	15.05.2026	3at	19.05.2026	[Gantt bar from 15.05.2026 to 19.05.2026]										
21	Zustandsfeststellung Strang 1	18.05.2026	1at	18.05.2026	[Gantt bar from 18.05.2026 to 18.05.2026]										
22	Strang 2	12.05.2026	26at	19.06.2026	[Gantt bar from 12.05.2026 to 19.06.2026]										
23	Bestandsaufnahme Strang 2	12.05.2026	1at	12.05.2026	[Gantt bar from 12.05.2026 to 12.05.2026]										
24	Abbrucharbeiten + Kernbohrungen Wohnung 25, 17	18.05.2026	2at	19.05.2026	[Gantt bar from 18.05.2026 to 19.05.2026]										
25	Abbrucharbeiten + Kernbohrungen Wohnung 23, 21	21.05.2026	2at	22.05.2026	[Gantt bar from 21.05.2026 to 22.05.2026]										
26	Abbrucharbeiten + Kernbohrungen Wohnung 19,14,15	26.05.2026	2at	27.05.2026	[Gantt bar from 26.05.2026 to 27.05.2026]										
27	Montage GIS Gestelle + Verrohrung Wohnung 25, 23	21.05.2026	3at	26.05.2026	[Gantt bar from 21.05.2026 to 26.05.2026]										
28	Montage GIS Gestelle + Verrohrung Wohnung 19, 21	26.05.2026	3at	28.05.2026	[Gantt bar from 26.05.2026 to 28.05.2026]										
29	Montage GIS Gestelle + Verrohrung Wohnung 17, 14, 15	28.05.2026	3at	01.06.2026	[Gantt bar from 28.05.2026 to 01.06.2026]										
30	Störung aufgrund Brandschutz im Lüftungsschacht	27.05.2026	5at	02.06.2026	[Gantt bar from 27.05.2026 to 02.06.2026]										
31	Trockenbau + Abdichtung Wohnung 25, 23	27.05.2026	3at	29.05.2026	[Gantt bar from 27.05.2026 to 29.05.2026]										
32	Trockenbau + Abdichtung Wohnung 19, 21	29.05.2026	3at	02.06.2026	[Gantt bar from 29.05.2026 to 02.06.2026]										
33	Trockenbau + Abdichtung Wohnung 17, 14, 15	02.06.2026	3at	05.06.2026	[Gantt bar from 02.06.2026 to 05.06.2026]										
34	Wanne setzen + Oberflächen Wohnungen 25, 23	29.05.2026	5at	05.06.2026	[Gantt bar from 29.05.2026 to 05.06.2026]										
35	Wanne setzen + Oberflächen Wohnungen 19, 21	02.06.2026	5at	09.06.2026	[Gantt bar from 02.06.2026 to 09.06.2026]										
36	Wanne setzen + Oberflächen Wohnungen 17, 14, 15	08.06.2026	5at	12.06.2026	[Gantt bar from 08.06.2026 to 12.06.2026]										
37	Gemeinschaftsraum	05.06.2026	8at	16.06.2026	[Gantt bar from 05.06.2026 to 16.06.2026]										
38	Endmontage Sanitär alle Wohnungen	10.06.2026	5at	16.06.2026	[Gantt bar from 10.06.2026 to 16.06.2026]										
39	Feinschliff Restarbeiten	15.06.2026	4at	18.06.2026	[Gantt bar from 15.06.2026 to 18.06.2026]										
40	Zustandsfeststellung	19.06.2026	1at	19.06.2026	[Gantt bar from 19.06.2026 to 19.06.2026]										
41	Mangelbeseitigung + Abnahme	15.06.2026	5at	19.06.2026	[Gantt bar from 15.06.2026 to 19.06.2026]										
42	Mangelbeseitigung + Abnahme	15.06.2026	5at	19.06.2026	[Gantt bar from 15.06.2026 to 19.06.2026]										

13.05. Inbetriebnahme Frischwasserstation  
Bäder nutzbar ab 16.05.12 Uhr. Bis dahin müssen auch die Sanitärcontainer geräumt sein.

weisenburger

